TEK COM

Plan de trabajo

Construccion de FTTH - Sonsonate

Fecha de corte: 04/11/2026

Avance del plan	21.1%
Tiempo transcurrido	66.1%
Ritmo	Atrasado (25 días)
Cierre planificado	22/11/2026
Cierre proyectado	23/03/2027

Fase	Actividad	Inicio plan	Fin plan	Inicio real	Fin real	Avance	Estado	Depende de
Fase 1 · Preparación	Recepción de materiales	28/09/2026	04/10/2026	04/11/2026	04/11/2026	100.0%	Finalizado	
Fase 1 · Preparación	Instalación de OLT	05/10/2026	11/10/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 1 · Preparación	Actividad de prueba	04/11/2026	10/11/2026			0.0%	En tiempo	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON01	12/10/2026	01/11/2026			8.3%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON02	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON03	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON04	12/10/2026	01/11/2026			16.7%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON05	12/10/2026	01/11/2026			8.3%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON06	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON08	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON09	12/10/2026	01/11/2026			16.7%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON10	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON11	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON14	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON16	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	

Fase	Actividad	Inicio plan	Fin plan	Inicio real	Fin real	Avance	Estado	Depende de
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON17	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON18	12/10/2026	01/11/2026			0.0%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON19	12/10/2026	01/11/2026			100.0%	Finalizado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON20	12/10/2026	01/11/2026			8.3%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON21	12/10/2026	01/11/2026			8.3%	Atrasado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON22	12/10/2026	01/11/2026			100.0%	Finalizado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON23	12/10/2026	01/11/2026			100.0%	Finalizado	
Fase 2 · Construcción ODN	Nodo SON24	12/10/2026	01/11/2026			50.0%	Atrasado	
Fase 3 · Cierre	Pruebas y ATP	09/11/2026	15/11/2026			0.0%	En tiempo	
Fase 3 · Cierre	Entrega al cliente (hito)	22/11/2026				0.0%	En tiempo	

El avance de la fase y del plan se pondera por la duración de sus actividades..